

# Rainéa Armor

7 Rue du claudren  
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT  
Tél : +33 7 57 45 92 37  
Email : armor@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-ARM-99  
En date du : 03/04/2025  
Valable jusqu'au : 03/05/2025

**M. et Mme Alexandre et Marine THULOT ET DUCHENE**

2 Hent dall lann parko  
22820 PLOUGRESCANT

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>POSE DIVERS</b> Installation de chantier, amenée et repli de matériel	2.00	290.00 €	20%	580.00 €
<b>POSE DIVERS</b> 1ère intervention : terrassement pour mise à la cote fond de forme à l'emplacement du filtre (déblais laissés sur site)	1.00	1 030.00 €	20%	1 030.00 €
<b>POSE DIVERS</b> Réalisation d'une dalle d'ancrage de 4 m3 de béton (béton sur 40 cm d'ép.) compris coffrage, ferrailage et attente pour arrimage du filtre	1.00	2 040.00 €	20%	2 040.00 €
<b>POSE DIVERS</b> 2ème intervention comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pose de la filière X-Perco 5 EH SH sur dalle d'ancrage précédemment réalisée</li><li>- Pose du fond de forme en matériaux 20/40 (sans fourniture)</li><li>- Remblaiement en matériaux 20/40</li><li>- Raccordement des sorties de maison sur filtre compact</li><li>- Amenée de la ventilation secondaire en pied de mur extérieur</li><li>- Amenée du fourreau pour alimentation du relevage en pied de mur extérieur</li><li>- Mise en attente de la canalisation de refoulement</li></ul>	1.00	2 985.00 €	20%	2 985.00 €

# Rainéa Armor

7 Rue du claudren  
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT  
Tél : +33 7 57 45 92 37  
Email : armor@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>X-PERCO flex C-90 5EH</b> <p><b>Fourniture d'une filière compacte X-Perco flex C-90 béton 5EH monocuve comprenant :</b></p><p> </p><p>- Un décanteur de 3m3 équipée d'un préfiltre permettant de protéger le massif filtrant. </p><p></p><p>- Un massif filtrant composé de Xylit de 1,40m³.</p><p>- Un poste de relevage intégré.</p><p> </p><p><u>Les Prestations : </u></p><p> </p><p>- Assistance à la réalisation des démarches administratives. </p><p>- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.</p><p>- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.</p><p>- Vérification du bon fonctionnement de la filière.</p><p> </p><p> </p><p>- Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n° 2024-003-mod01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009. </p><p>- Garantie cuverie 10ans (+5 ans*)</p><p>- Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans*)</p><p>* Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service. </p>	1.00	5 840.00 €	20%	5 840.00 €
<b>FOURNITURE DIVERS</b> Transport et fourniture de matériaux 20/40	90.0 0	25.60 €	20%	2 304.00 €
<b>POSE DIVERS</b> 3ème intervention pour réalisation de la zone de dispersion de 15 m² comprenant :	1.00	1 490.00 €	20%	1 490.00 €
<ul style="list-style-type: none"><li>- Terrassement en déblais (déblais laissés sur site)</li><li>- Fourniture et pose de regard de répartition et de bouclage</li><li>- Raccordement de la canalisation de refoulement sur regard de répartition compris dispositif brise-jet</li><li>- Fourniture et pose d'épandrais CR4 diam.100</li><li>- Fourniture et mise en oeuvre de matériaux 20/40 sur 30 cm d'ép.</li><li>- Fourniture et mise en oeuvre de géotextile</li><li>- Recouvrement de l'ensemble par 20 cm de terre végétale</li></ul>				

## Informations additionnelles :

A votre charge raccordement électrique avec disjoncteur dédié et amenée de l'alimentation en extérieur pour relevage, ainsi que la remontée de la ventilation secondaire jusqu'à 40 cm au-dessus du faitage

# Rainéa Armor

7 Rue du claudren  
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT  
Tél : +33 7 57 45 92 37  
Email : armor@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Adresse du chantier

2 Hent dall lann parko  
22820 PLOUGRESCANT

## Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.  
Méthodes de paiement : Virement

## Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7005 4133 0213 2454 631  
BIC : CCBPFRPPNAN

<b>Total HT :</b>	<b>16269.00 €</b>
TVA (20%) :	3253.80 €

<b>Total TTC</b>	<b>19522.80 €</b>
------------------	-------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé  
{{s1|signature|160|60}}